

Checkliste für selbstfahrende Arbeitsmittel



Gemäß §23 Abs. 5 AM-VO sind der Sicherheit dienende Einrichtungen vor Inbetriebnahme von selbstfahrenden Arbeitsmitteln durch den:die Bediener:in zu überprüfen (z.B.: Bagger, Dumper, Walzen, Radlader ...)

Baumaschine:

1. Vor Inbetriebnahme	Ja	Nein
-----------------------	----	------

- Haben Sie als Lenker:in das 18. Lebensjahr vollendet?

- Haben Sie ausreichende Fähigkeiten und Erfahrung, um die Baumaschine sicher zu bedienen?

- Verfügen Sie über die notwendige Erfahrung, um die Maschine in Betrieb zu nehmen?

- Hat Sie Ihr Arbeitgeber vor Inbetriebnahme im Umgang mit dieser Maschine unterwiesen?

- Kennen Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers?

- Kennen Sie die Betriebsanweisung Ihres Arbeitgebers für den sicheren Betrieb?

- Verwahren Sie den Schlüssel sicher vor unbefugtem Zugriff?

- Verfügen Sie über die innerbetriebliche Fahrbewilligung Ihres Arbeitgebers?

- Stehen Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, welche die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können?

2. Feststellung von Mängeln vor Inbetriebnahme wie	Ja	Nein
--	----	------

- Verschlossene Maschinenteile
Anmerkung: _____
- Sichtbare Schäden

- Lecks oder austretende Flüssigkeiten

- Beschädigte / abgenützte Reifen oder Ketten

- Unzureichende Wartung und Schmierung (gemäß dem Wartungsplan)

- Wiederkehrende Prüfung (nicht älter als ein Jahr – Prüfplakette)

3. Prüfung der Sicherheitseinrichtungen	Ja	Nein
---	----	------

- Überrollbügel vorhanden und funktionstüchtig
Anmerkung: _____
- Sicherheitsgurte vorhanden und funktionstüchtig

- Bremsen funktionstüchtig

- Abstandwarner, Kamera vorhanden und funktionstüchtig

- Akustische Warneinrichtung vorhanden und funktionstüchtig / Sonstiges:

- Bedienelemente und Instrumente vorhanden und funktionstüchtig

- Hebeeinrichtungen, Überlasteinrichtung, Hub- und Schwenkbegrenzungen vorhanden und funktionstüchtig

- Leuchten des Fahrzeugs vorhanden und funktionstüchtig

4. Ladungssicherung

Ja

Nein

Ladung ordnungsgemäß gegen Verschieben und Umkippen beim Transport gesichert.

5. Sichtfeld

Ja

Nein

Ausreichende Sicht auf die Arbeitsumgebung unter Zuhilfenahme von Spiegeln, Kameras oder weiterer Hilfsmittel.

Anmerkung:

6. Arbeitsumgebung

Ja

Nein

Zu- und Abfahrten der Baustelle sind auf besondere Umgebungsbedingungen abgestimmt
z. B.: Schulwege, Krankenhäuser, Seniorenwohnhäuser

Die Baustelle ist abgesperrt und nur befugte Personen haben Zutritt.

Im Baufeld: Trennung zwischen Fußgänger- und Fahrzeugverkehr ist möglich und wurde festgelegt.

Fahrbahnverhältnisse aufgrund von Witterung und Jahreszeit (Nässe, Laub, Schnee) wurden berücksichtigt.

Maßnahmen am Baustellengelände wurden aufgrund von Hindernissen, Gruben, Einbauten oder anderen Gefahren ausgeführt.

Die Sicherheitsabstände zu Stromleitungen sind eingehalten.

Anmerkung:

7. Notfallvorbereitung

Ja

Nein

Die Information und Unterweisung über das sichere Abstellen und Verlassen der Maschine im Notfall
(lt. Bedienungsanleitung und Betriebsanweisung) wurde vermittelt.

Erste-Hilfe-Koffer und Feuerlöscher sind in der Nähe.

Erforderliche Persönliche Schutzausrüstung (PSA) vorhanden.

Achten Sie auf die notwendige PSA beim Verlassen des selbstfahrenden Arbeitsmittels!

Diese Checkliste soll sicherstellen, dass der:die Maschinenführer:in und diejenigen in seiner Umgebung vor potenziellen Gefahren geschützt sind. Beachten Sie, dass die genauen Anforderungen je nach Unternehmen und Art der Baumaschine variieren können. Die örtlichen Vorschriften und Unternehmensrichtlinien sind zu befolgen.

(Datum, Unterschrift)